



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึง สะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินผลการดำเนินงานครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการที่ ๑๒๒.๒๒๒.๒๒๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้ายก้าง หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๓๗,๗๐๐	-	๑๓๑,๐๐๐	๖,๗๐๐	✓	-	-	๒๖ มี.ค.๖๗ - ๒๔ พ.ค.๖๗
๒	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๑๔,๗๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	๕,๗๐๐	✓	-	-	๒ มี.ย.๖๗ - ๓๑ พ.ค.๖๗
๓	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชัยบ้านนายเฮียง - บ้านนางอรทัย พันธุ์ธรรม จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจิก ตำบลโคกปีบ	๓๑๗,๐๐๐	-	๓๑๗,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๒ มี.ย.๖๗ - ๒๐ ส.ค.๖๗
๔	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลาบิน - เขตเทศบาล จุดเริ่มต้นศาลาบิน - บ้านนางเฮียง คงเสื่อ หมู่ที่ ๗ บ้านข้าหว้า ตำบลโคกปีบ	๔๖๒,๐๐๐	-	๔๖๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๒ ก.ค.๖๗ - ๙ ก.ย.๖๗
๕	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย ๑ - ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านข้าหว้า ตำบลโคกปีบ จำนวน ๒ ช่วง	๔๕๑,๐๐๐	-	๔๕๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๘ ก.ค.๖๗ - ๑๕ ก.ย.๖๗
๖	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายสามแยกบ่อลูกวัง ถึงบ่อขะ จุดเริ่มต้นทางกันดารี่สอหรือจุดสิ้นสุดสี่แยกเขตติดต่อตำบลข้าหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ	๓๙๖,๐๐๐	-	๓๘๗,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓	-	-	๙ พ.ย.๖๖ - ๗ มี.ค.๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๗	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างประเมิน ฟาร์ม - ศักยาฟาร์มจุดเริ่มต้นข้างฟาร์มไก่แก้วตา จุดสิ้นสุดหน้าฟาร์มคัทยาและฟาร์มเจริญปราจีนบุรี หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปีบ	๑๕๕,๐๐๐	-	๑๕๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	๑๔ พ.ย. ๖๖ - ๑๒ ม.ค. ๖๗
๘	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย ๔ ถึงถนน ลูกรังหลัง CP จุดเริ่มต้นฟาร์มไถ่ญาติวา ถึงสี่แยก เขตติดต่ออำเภอดำรงวิทยะ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ	๒๘๖,๐๐๐	-	๒๓๖,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๒ พ.ย. ๖๖ - ๒๐ ม.ค. ๖๗
๙	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสามแยกซอย ๓ ถึง สามแยกถนนลูกรังไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปีบ	๖๙,๐๐๐	-	๖๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๒๙ ม.ค. ๖๗
๑๐	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย ๑ ข้าง ประปาหมู่บ้าน ถึงเชื่อมต่อก่อนถนนกริต อบจ. หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ	๑๒๘,๐๐๐	-	๑๒๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๖ ธ.ค. ๖๖ - ๑๓ ก.พ. ๖๗
๑๑	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายซอย ๘ เชื่อม ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๗๑,๐๐๐	-	๑๗๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๓ ธ.ค. ๖๖ - ๒๐ ก.พ. ๖๗
๑๒	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายเสียบบคลองซ่อ ฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ	๑๕๓,๐๐๐	-	๑๕๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ ก.พ. ๖๗
๑๓	โครงการขยายท่อเมนประปา สายซอยบ้านนาย เสมียน ปังประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจิก	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๖ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ พ.ค. ๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ข้างบ้านนายปรีชา เขาวนิตรธรรม หมู่ที่ ๒ บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ	๔๒๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	๓ ส.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า บ้าน ส.อบต.ชื่น กับชัย-ถนนหน้าวัดศรีมโหสถ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ตำบลโคกปีบ	๔๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	๕ ก.ค.๖๗ - ๒๒ ต.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมศาสนาพิธี	๓๓๔,๑๐๐	-	๓๒๔,๕๙๓	๙,๕๐๗	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	การบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน	๘๒,๐๐๐	-	-	๘๒,๐๐๐	-	✓	-	-
๓	จัดเวทีประชาคม	๑๐,๐๐๐	-	๒,๒๗๐	๗,๗๓๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๒ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๙๕,๗๐๐	-	๙๕,๐๐๗	๑,๖๙๓	✓	-	-	๑๓ ม.ค. ๖๗
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร ค่ารายหัว ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่า เครื่องแบบกิจกรรมผู้เรียน)	๑๓๑,๘๙๐	-	๑๒๑,๗๗๒	๑๐,๑๑๘	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียน และเด็กใน ศพด.	๑๑๑,๐๐๐	-	๙๓,๙๖๖.๕๔	๑๗,๐๓๓.๔๖	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน	๒๘๘,๐๐๐	-	๒๕๙,๒๐๐	๒๘,๘๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๓ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๓๕๖,๘๐๐	-	๕,๑๑๔,๖๐๐	๒๔๒,๒๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๔๔,๖๐๐	-	๑,๕๔๓,๘๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	๔๒,๐๐๐	-	๔๐,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๔	อุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. โคกปีบ	๕๖,๓๕๘	-	๔๗,๗๓๖	๘,๖๒๒	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO BENUMBER ONE หมู่ ๑ - ๙ (ทุลกระหม่อมหมิง อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ)								
๒	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กหมู่ ๑ - ๙ (สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ)	๑๘๐,๐๐๐	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๓	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มะเร็งเต้านม หมู่ ๑ - ๙								
๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนพลัดถิ่นจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้า นันทวงษ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิยราชนาครี	๕๑,๓๗๖	-	๕๑,๓๗๖	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๕	โครงการส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อหรืองานด้านสาธารณสุขอื่น	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๕ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน(ดนตรี กีฬา)	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-
๒	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ,วันลอยกระทง,วันเข้าพรรษา	๑๒๘,๐๓๔	-	๑๒๘,๐๓๓.๖๕	๐.๓๕	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๓	โครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลมาฆปุรณมีศรี ปราจีนให้แก่งานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒ ส.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน ในการจัดการสาธารณะ

๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมฝึกอบรมสมรรถนะการศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพการพัฒนาและการบริหารจัดการ ท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับปฏิบัติงาน ในการจัดการสาธารณะ

๔.๒ แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โถม)	๔,๙๘๑,๘๓๓.๗๑	-	๙๙๙,๙๙๒.๒๕	๓,๙๘๑,๘๔๑.๔๖	-	-	✓	๒๙ พ.ค.๖๗ - ๒๕ พ.ย.๖๗ หมายเหตุ เบิกงวดที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา สสนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

๔.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น “สถานที่กลาง” สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๓๕,๐๐๐	-	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดภัย	๒๕,๒๙๕	-	๒๕,๒๙๕	-	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

๔.๔ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗ (ไม่ได้ใช้งบประมาณ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาพัฒนา การพัฒนาส่งเสริม พัฒนาการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๕.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	๑๖,๕๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ลงนามใน สัญญา	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
๑	จัดซื้อเสาไฟฟ้า ขนาดความสูง ๘ เมตร จำนวน ๗ ต้น	๒๑,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๙ เม.ย. ๖๗
๒	โครงการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง	๒๘,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๘ มี.ค. ๖๗
๓	โครงการจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ ขนาด ๕๕๐ วัตต์ จำนวน ๓ แผง ติดตั้งปั๊มหอยโข่ง ๒ นิ้ว ๗๕๐ วัตต์ ขนาด ๑ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ระบบ	๓๕,๐๐๐	-	๒๖,๖๕๐	๘,๓๕๐	✓	-	-	๑๐ เม.ย. ๖๗
๔	โครงการจัดซื้อถังรางขมิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว เครื่องเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๐ ก.ค. ๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา