



**รายงานแผนและความก้าวหน้าในการ  
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี**



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

.....

ตามปฏิทินประเมิน ITA พ.ศ.๒๕๖๘ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตกำหนดให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในภาพรวมโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการให้บริการสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบมีภารกิจรายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดย่อย การบริหารงานและ งบประมาณ (๐๗ รายงานผลดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นางพัชรา นามประสิทธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ



## รายงาน

### รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

#### รายงานผลการดำเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีเจตนามุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระดมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึง สะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินผลการดำเนินงานครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ / เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ / เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ / แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ / เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ / เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ / เพิ่มเติม ครั้งที่  
๒/๒๕๖๖ / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๗ / เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ / แก้ไขครั้งที่ ๓ - ๔/๒๕๖๗ /  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๖๘ และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์                                                | แผนพัฒนาท้องถิ่น        |                                     | แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม/<br>เปลี่ยนแปลง/แก้ไข |                                  | รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น                  |                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                           | จำนวน<br>โครงการ<br>(๑) | จำนวน<br>งบประมาณ<br>ตามแผนฯ<br>(๒) | จำนวน<br>โครงการ<br>(๓)                            | จำนวน<br>งบประมาณตาม<br>แผนฯ (๔) | จำนวน<br>โครงการ<br>(๑)+(๓) =<br>(๕) | จำนวน<br>งบประมาณ<br>(๒)+(๔) =<br>(๖) |
| ๑ การพัฒนาด้าน<br>โครงสร้างพื้นฐานและผัง<br>เมือง         | ๙                       | ๕,๒๐๘,๐๐๐                           | ๑๒                                                 | ๑๗,๐๐๑,๐๐๐                       | ๒๑                                   | ๑๘,๐๑๐,๒๐๐                            |
| ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและ<br>เงินทุน                          | ๕                       | ๘๙๐,๐๐๐                             | ๑                                                  | ๖๐๐,๐๐๐                          | ๕                                    | ๑,๓๙๐,๐๐๐                             |
| ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                     | ๒๖                      | ๑๑,๑๐๓,๕๐๘                          | ๙                                                  | ๒,๓๘๗,๐๐๐                        | ๓๕                                   | ๑๓,๔๙๐,๕๐๘                            |
| ๔ การพัฒนาการบริหาร<br>จัดการศักยภาพองค์กร                | ๑๓                      | ๑,๕๕๓,๖๐๐                           | ๙                                                  | ๖,๐๙๖,๐๐๐                        | ๒๒                                   | ๗,๖๔๙,๖๐๐                             |
| ๕ การพัฒนาการจัดการ<br>ทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม | ๕                       | ๑๔๖,๕๐๐                             | ๑                                                  | ๒๕,๐๐๐                           | ๕                                    | ๑๗๑,๕๐๐                               |
| รวม                                                       | ๕๖                      | ๑๘,๙๐๑,๖๐๘                          | ๓๒                                                 | ๒๑,๘๑๐,๒๐๐                       | ๘๘                                   | ๔๐,๗๑๑,๘๐๘                            |

จากตารางที่ ๑ พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และได้  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ / เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๗ / เพิ่มเติม ครั้งที่  
๑/๒๕๖๗ / แก้ไขครั้งที่ ๓ - ๔/๒๕๖๗ /เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๖๘ และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๘รวม  
จำนวนทั้งสิ้น ๘๘ โครงการ งบประมาณ ๔๐,๗๑๑,๘๐๘ บาท

จำนวนโครงการมากที่สุดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง  
จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ เป็นเงิน ๑๘,๐๑๐,๒๐๐ บาท และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ เป็นเงิน ๑๓,๔๙๐,๕๐๘ บาท และ  
รองลงมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ  
ตามแผนพัฒนาฯ เป็นเงิน ๗,๖๔๙,๖๐๐ บาท และสำหรับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ น้อยที่สุด คือ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ เป็นเงิน  
๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  
๕ โครงการ เป็น ๑๗๑,๕๐๐ บาท



ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ / เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๗ / เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ / แก้ไขครั้งที่ ๓ - ๔/๒๕๖๗ /เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๖๘ กับจำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือจ่ายจากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือบกกันเงินเหลือปี จำแนกตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์                                        | จำนวนโครงการ                  |                                                                                                        |                                     | จำนวนงบประมาณ              |                                                                                                    |                                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                   | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ) | ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือจ่ายเงินสะสม หรือนำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือบกกันเงินเหลือปี (โครงการ) | คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาฯ | ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (บาท) | ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือจ่ายเงินสะสม หรือนำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือบกกันเงินเหลือปี (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ |
| ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง         | ๒๑                            | ๑๘                                                                                                     | ๘๕.๗๑                               | ๑๘,๐๑๐,๒๐๐                 | ๕,๐๑๘,๐๐๐                                                                                          | ๒๗.๘๖                                |
| ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน                      | ๕                             | ๑                                                                                                      | ๒๐.๐๐                               | ๑,๓๙๐,๐๐๐                  | ๓๐,๐๐๐                                                                                             | ๒.๑๖                                 |
| ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต                             | ๓๕                            | ๑๗                                                                                                     | ๔๘.๕๗                               | ๑๓,๔๙๐,๕๐๘                 | ๘,๗๗๘,๑๗๐                                                                                          | ๖๕.๐๗                                |
| ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร            | ๒๒                            | ๔                                                                                                      | ๑๘.๑๘                               | ๗,๖๔๙,๖๐๐                  | ๕,๐๗๖,๘๓๔                                                                                          | ๖๖.๓๗                                |
| ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๕                             | ๑                                                                                                      | ๒๐.๐๐                               | ๑๗๑,๕๐๐                    | ๒๕,๐๐๐                                                                                             | ๑๔.๕๘                                |
| รวม                                               | ๘๘                            | ๔๑                                                                                                     | ๔๖.๕๙                               | ๔๐,๗๑๑,๘๐๘                 | ๑๘,๙๒๘,๐๐๔                                                                                         | ๔๖.๕๙                                |

จากตารางที่ ๒ พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และได้มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และแก้ไข มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๘๘ โครงการ นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือจ่ายจากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือบกกันเงินเหลือปี รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๙ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๔๐,๗๑๑,๘๐๘ บาท นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือจ่ายจากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือบกกันเงินเหลือปี รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๑๘,๙๒๘,๐๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๙ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ทั้งหมด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดระบบสังคม พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง

#### ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                            |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                         |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายหน้าบ้าน ส.อบต. ชื่น กับชัย - ถนน<br>หน้าวัดศรีมโหสถ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ<br>ตำบลโคกปีบ            | ๔๔๗,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๔๓๘,๐๐๐                            | กองช่าง               | ๒๔ ก.ค.๖๗-๑๘ ต.ค.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม)   |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายซอยข้างบ้านนายปรีชา เชาวนิธิธรรม<br>หมู่ที่ ๒ บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ                                  | ๔๓๘,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๔๒๙,๐๐๐                            | กองช่าง               | ๒ ส.ค.๖๗ - ๒๔ ต.ค.๖๗<br>(จ่ายเงินสะสม)  |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนายบุญ นายเสียง ต่อจาก<br>คอนกรีตเดิม - ถนนลาดยาง(กรมศิลปากร)<br>หมู่ที่ ๒ บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ | ๗๕,๐๐๐                       | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๗๓,๐๐๐                             | กองช่าง               | ๑ ต.ค.๖๗ - ๑๔ ม.ค.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม)  |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายซอยข้างบ้านนายแขก มโนทัย - บ้าน<br>นายสุใจ ด้านเรือ หมู่ที่ ๗ บ้านจำหว่า<br>ตำบลโคกปีบ               | ๔๒,๐๐๐                       | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๔๑,๐๐๐                             | กองช่าง               | ๒๑ ต.ค.๖๗ - ๑๙ ม.ค.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม) |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายซอยข้างวัดสระมะเขือ หมู่ที่ ๑ บ้าน<br>สระมะเขือ ตำบลโคกปีบ                                           | ๑๑๗,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๑๑๕,๐๐๐                            | กองช่าง               | ๓๑ ต.ค.๖๗ - ๒๙ ม.ค.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม) |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                            |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                                                                                  |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                         |
| ๖            | โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอส<br>ฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอย ๖ - ซอย ๘<br>หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ                       | ๓๙๕,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๓๙๕,๐๐๐                            | กองช่าง               | ๒๒ พ.ย.๖๗-๑๘ ก.พ.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม)   |
| ๗            | โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอส<br>ฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอย ๘ - สามแยก<br>บ่อลูกวัง หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบล<br>โคกปีบ        | ๑๕๔,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๑๕๔,๐๐๐                            | กองช่าง               | ๒๙ พ.ย.๖๗-๒๑ ม.ค.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม)   |
| ๘            | โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอส<br>ฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอย ๗ หมู่ที่ ๑<br>บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ                               | ๒๖๒,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๒๖๒,๘๐๐                            | กองช่าง               | ๑๗ ธ.ค.๖๗-๑๕ ก.พ.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม)   |
| ๙            | โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอส<br>ฟัลต์ติกคอนกรีต สายซอย ๒ บ้านหนอง<br>ขนาบ หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ<br>ตำบลโคกปีบ จำนวน ๒ ช่วง | ๔๗๘,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๔๗๗,๙๐๐                            | กองช่าง               | ๒๘ พ.ย.๖๗-๑๘ ก.พ.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม)   |
| ๑๐           | โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอส<br>ฟัลต์ติกคอนกรีต สายข้างประเมินฟาร์ม -<br>ศักราฟาร์ม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ ตำบล<br>โคกปีบ    | ๔๘๘,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๔๘๘,๐๐๐                            | กองช่าง               | ๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๓ ก.พ.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม) |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างท่อพังก้านประปา หมู่ที่ ๖<br>บ้านหนองจิก                                                                          | ๑๘๐,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๑๘๐,๐๐๐                            | กองช่าง               | ๑๔ ก.พ.๖๘ -๑๔ เม.ย.๖๘<br>(จ่ายเงินสะสม) |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                            |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายซอย ๓ บริเวณบ้านนายลิ้ม-บ้านนางพิมพ์ หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ                                                                                     | ๔๖๑,๐๐๐                      | -                      | ✓                    | -                          | -                       | -                                  | กองช่าง               | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายแยก โนนพระทราย จุดเริ่มต้นบ้านนางบุญทวง ต้นแพง-บ้านนางศิริณา อุดรเขต หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกปีบ                                                        | ๒๘๘,๐๐๐                      | -                      | ✓                    | -                          | -                       | -                                  | กองช่าง               | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างหอดักน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจิก                                                                                                                             | ๑๘๐,๐๐๐                      | -                      | ✓                    | -                          | -                       | -                                  | กองช่าง               | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๑๕           | โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ (บ้านนายลิ้ม-บ้านนางโสภา)                                                          | ๑๘๑,๐๐๐                      | -                      | ✓                    | -                          | -                       | -                                  | กองช่าง               | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๑๖           | โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ                                                                                    | ๓๖๗,๐๐๐                      | -                      | ✓                    | -                          | -                       | -                                  | กองช่าง               | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๑๗           | โครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโนนพระทราย-บ้านนายจัญญ์ ต้นแพง จุดเริ่มต้นบ้านนายจัญญ์ ต้นแพงจุดสิ้นสุดบ้านนางทวง ต้นแพง หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ | ๓๕๒,๐๐๐                      | -                      | ✓                    | -                          | -                       | -                                  | กองช่าง               | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง  
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา พัฒนาแนวทางนำเพื่อการอุปโภค บริโภค พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
๑.๒ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                       |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ<br>(แบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๕ บ้านทางข้าม<br>ตำบลโคกปีบ จำนวน ๖ จุด | ๑๐๒,๐๐๐                      | ✓                      | -                    | -                      | -                       | ๙๐,๐๐๐                             | กองช่าง               | ๗ ก.พ.๖๘ - ๒๓ มี.ค.๖๘          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                            |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนใน<br>พื้นที่ | ๓๐,๐๐๐                       | -                      | -                    | ✓                      | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                       | งบประมาณที่ตั้ง<br>ไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                            |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                               |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | จัดเวทีประชาคม                                                                                | ๑๐,๐๐๐                       | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๒,๒๗๐                              | สำนักปลัด             | ๘ ม.ค. ๖๘                      |
| ๒            | โครงการกิจกรรมรัฐพิธีต่าง ๆ กิจกรรม<br>เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์<br>กิจกรรมศาสนาพิธี | ๘๐,๐๐๐                       | -                      | ✓                    | -                          | -                       | ๔๐,๕๐๐                             | กอง<br>การศึกษา       | ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘         |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา พัฒนาศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ของประชาชน

๓.๒ แผนงาน การศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                             |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                                                            | ๘๐,๐๐๐                       | ✓                      | -                    | -                      | -                       | ๖๘,๕๓๘                             | กองการศึกษา           | ๑๑ ม.ค.๖๘                      |
| ๒            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร<br>สถานศึกษา(ค่าอาหาร ค่ารายหัว ค่า<br>หนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ<br>กิจกรรมผู้เรียน) | ๑๖๘,๘๐๐                      | -                      | ✓                    | -                      | -                       | ๗๖,๖๘๐                             | กองการศึกษา           | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๓            | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)<br>แก่เด็กนักเรียนและเด็กใน ศพด.                                                             | ๑๑๖,๒๖๐                      | -                      | ✓                    | -                      | -                       | ๕๔,๘๖๙                             | กองการศึกษา           | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๔            | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่<br>เด็กนักเรียน                                                                              | ๒๘๘,๐๐๐                      | -                      | ✓                    | -                      | -                       | ๑๓๖,๘๐๐                            | กองการศึกษา           | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

๓.๓ แผนงาน งบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                            |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน                            |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|              |                                              |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                                           |
| ๑            | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                        | ๕,๗๓๓,๖๐๐                    | -                      | ✓                    | -                          | -                       | ๒,๖๑๙,๔๐๐                          | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                                      |
| ๒            | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                          | ๑,๖๙๖,๘๐๐                    | -                      | ✓                    | -                          | -                       | ๗๙๔,๘๐๐                            | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                                      |
| ๓            | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                      | ๔๒,๐๐๐                       | -                      | ✓                    | -                          | -                       | ๑๘,๐๐๐                             | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘                                      |
| ๔            | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>อบต.โคกปีบ | ๑๕๐,๗๓๐                      | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๑๕๐,๗๓๒                            | สำนักปลัด             | ๓๑ ม.ค. ๖๘<br>(ตั้งไว้ ๕๕,๗๑๐ บาท<br>โอนเพิ่ม ๙๕,๐๒๒ บาท) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                |                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | การให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                       | ๘๒,๐๐๐                          | -                      | -                    | ✓                      | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๒            | โครงการ รมรค์และแก้ไขปัญหาเสพติด TO<br>BE NUMBER ONE หมู่ ๑ - ๙ (ทุลกระหม่อม<br>หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ)                                                                                                        | ๑๘๐,๐๐๐                         | -                      | -                    | ✓                      | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๓            | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ<br>เด็กหมู่ ๑ - ๙<br>(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ)                                                                                                                          |                                 |                        |                      |                        |                         |                                    |                       |                                |
| ๔            | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้า<br>สิริกิติ์มหาราช ๑-๙                                                                                                                                               |                                 |                        |                      |                        |                         |                                    |                       |                                |
| ๕            | โครงการสกัดไวรัสโควิด-๑๙ คนปลดปล่อย จากโรค<br>พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.<br>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง<br>ค์วรินทร์ วรขัตติยราชนารี | ๕๕,๐๐๐                          | -                      | ✓                    | -                      | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๖            | โครงการส่งเสริมการควบคุมป้องกันโรค<br>ระบาด โรคติดต่อ หรืองานด้านสาธารณสุข<br>อื่น                                                                                                                             | ๔๐,๐๐๐                          | -                      | -                    | ✓                      | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

๓.๕ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน<br>(ดนตรี กีฬา)                                            | ๒๐,๐๐๐                       | -                      | -                    | ✓                      | -                       | -                                  | กอง<br>การศึกษา       | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๒            | สนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี<br>ของชุมชน                                                   | ๘๐,๐๐๐                       | -                      | ✓                    | -                      | -                       | ๓๘,๗๐๐                             | กอง<br>การศึกษา       | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๓            | โครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลมาม<br>ปุมมีศรีปราจีน ให้แก่สำนักงานวัฒนธรรม<br>จังหวัดปราจีนบุรี | ๒๐,๐๐๐                       | ✓                      | -                    | -                      | -                       | ๒๐,๐๐๐                             | กอง<br>การศึกษา       | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ในการจัดบริการสาธารณะ)  
๔.๒ แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                            |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                          |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                                                                                                             |
| ๑            | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์<br>(โดม) | ๔,๙๘๑,๘๓๓.๗๑                 | ✓                      | -                    | -                          | -                       | ๓,๙๙๙,๙๖๙                          | สำนักปลัด             | ๓๐ พ.ค.๖๗ - ๒๕ พ.ย.๖๗<br>(๑.ตั้งงบประมาณ<br>พ.ศ.๒๕๖๗<br>จำนวน ๒,๑๔๕,๑๔๔<br>บาท<br>๒.จ่ายเงินสะสมจำนวน<br>๒,๙๙๙,๙๗๖.๗๕ บาท ) |



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๔.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                            |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน<br>การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น”สถานที่<br>กลาง”สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถประจำปี<br>งบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ | ๓๕,๐๐๐                       | -                      | -                    | ✓                          | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สัมปทาน ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๔.๔ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                            |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                                             |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี<br>เสียชีวิตหรือฟื้นฟูหลังเกิดภัย | ๓๐,๐๐๐                       | -                      | -                    | ✓                          | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |
| ๒            | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง<br>เทศกาล ,เทศกาลปีใหม่ ,สงกรานต์                                         | ๓๐,๐๐๐                       | -                      | ✓                    | -                          | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริม พัฒนาการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๕.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                                                                        |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้<br>การบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน | ๒๕,๐๐๐                       | -                      | -                    | ✓                      | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |

ประเภทวัสดุ

๑.ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                 | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ         |                      |                            |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>ดำเนินการ | ช่วงระยะเวลาในการ<br>ดำเนินงาน |
|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|              |                         |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                       |                                |
| ๑            | วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ๕๐,๐๐๐                       | -                      | -                    | ✓                          | -                       | -                                  | สำนักปลัด             | ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘           |



