



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

การติดตามและประเมินผล

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง ในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตำบลลาดยาวในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงได้จัดทำสรุปข้อมูล รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนนำมาจัดทำโครงการสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) ดังนี้

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ		แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง		รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	จำนวน โครงการ (๑)	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ (๒)	จำนวน โครงการ (๓)	จำนวน งบประมาณ ตามแผนฯ (๔)	จำนวน โครงการ (๑)+(๓) = (๕)	จำนวน งบประมาณ (๒)+(๔) = (๖)
๑ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและผังเมือง	๑๑	๒,๑๓๖,๐๐๐	๖	๕,๑๖๒,๐๐๐	๑๗	๗,๒๙๘,๐๐๐
๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและ เงินทุน	๖	๑,๒๙๐,๐๐๐	๐	๐	๖	๑,๒๙๐,๐๐๐
๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๕	๑๑,๔๑๘,๐๑๐	๑	๖๐,๐๐๐	๒๖	๑๑,๔๗๘,๐๑๐
๔ การพัฒนาการบริหาร จัดการศักยภาพองค์กร	๑๑	๑,๒๕๕,๐๐๐	๓	๕,๑๒๒,๘๐๐	๑๔	๖,๓๗๗,๘๐๐
๕ การพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓	๔๖,๕๐๐	๐	๐	๓	๔๖,๕๐๐
รวม	๕๖	๑๖,๑๔๕,๕๑๐	๑๐	๑๐,๓๔๔,๘๐๐	๖๖	๒๖,๔๙๐,๓๑๐

จากตารางที่ ๑ พบว่า มีโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และได้
มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๑ - ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น
๖๖ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๔๙๐,๓๑๐ บาท

จำนวนโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ มากที่สุด จำนวน ๒๖ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาฯ เป็นเงิน ๑๑,๔๗๘,๐๑๐ บาท
รองลงมาก็คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ
ตามแผนพัฒนาฯ เป็นเงิน ๗,๒๙๘,๐๐๐ บาท

สำหรับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔๖,๕๐๐ บาท

ตารางที่ ๒ ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ ๑ - ๕ กับจำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลืออมปี จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ)	ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือนำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลืออมปี (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาฯ	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (บาท)	ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดเงินสะสม หรือนำมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลืออมปี (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ
๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๗	๕	๒๙.๔๑	๗,๒๙๘,๐๐๐	๗๙๔,๐๐๐	๑๐.๘๘
๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน	๖	๑	๑๖.๖๗	๑,๒๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒.๓๓
๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๑๐	๖๕.๔-	๑๑,๔๗๘,๐๑๐	๘,๓๕๐,๘๙๐	๗๒.๗๖
๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร	๑๔	๗	๕๐	๖,๓๗๗,๘๐๐	๑,๑๘๕,๐๐๐	๑๘.๕๘
๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	-	-	๔๖,๕๐๐	-	-
รวม	๖๖	๓๐	๔๕.๔๘	๒๖,๔๙๐,๓๑๐	๑๐,๑๓๗,๘๙๐	๓๘.๒๗

จากตารางที่ ๒ พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และได้มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ ๑ - ๕ มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๖๖ โครงการ นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลืออมปี รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๘ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ ๑ - ๕ รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๒๖,๔๙๐,๓๑๐ บาท นำมาตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรืองบกันเงินเหลืออมปี รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๑๐,๑๓๗,๘๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๗ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ทั้งหมด

ตารางที่ ๓ ตารางเปรียบเทียบโครงการที่ตั้งจ่ายกับโครงการที่ดำเนินการแล้ว และงบประมาณที่ตั้งจ่าย
กับงบประมาณที่เบิกจ่าย ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่ตั้งจ่าย (โครงการ)	โครงการที่ ดำเนินการ แล้ว (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย ทั้งหมด
๑ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและผังเมือง	๕	-	-	๗๙๔,๐๐๐	-	-
๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและ เงินทุน	๑	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-
๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	๒๐	๕๘.๘๒	๘,๓๕๐,๘๙๐	๓,๖๗๓,๘๘๘.๙๐	๔๓.๑๐
๔ การพัฒนาการบริหาร จัดการศักยภาพองค์กร	๗	-	-	๙๖๓,๐๐๐	-	-
๕ การพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวม	๓๐	๑๐	๓๓.๓๓	๑๐,๑๓๗,๘๙๐	๓,๖๗๓,๘๘๘.๙๐	๓๖.๒๔

จากตารางที่ ๓ พบว่า มีโครงการที่ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากกันเงินเหลือปี จำนวน ๓๐ โครงการ ดำเนินการแล้วระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ งบประมาณที่ตั้งจ่าย จำนวน ๑๐,๑๓๗,๘๙๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓,๖๗๓,๘๘๘.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีการเบิกจ่ายมากที่สุด เป็นเงิน ๓,๖๗๓,๘๘๘.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๐ ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่าย และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยังไม่มีการดำเนินโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปึก ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ ๑ - ๕ เป็นหลัก ในการวางกรอบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบาย และ ศักยภาพ มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปึก จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปึก ปรากฏผลการประเมินดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปึกมีโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จำนวน ๕๖ โครงการ และแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ฉบับที่ ๑ - ๕ จำนวน ๑๐ โครงการ รวมแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด มีโครงการจำนวน ๖๖ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑) และได้บรรจุเข้างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือ และโครงการที่ถ่ายโอนเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากงบกันเงินเหลือมีปี จำนวน ๓๐ โครงการ โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีโครงการตามแผนพัฒนาฯ มากที่สุด จำนวน ๒๖ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณเพียง ๑๗ โครงการ รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๑ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ถึง ๑๗ โครงการ แต่นำมาตั้งจ่ายงบประมาณเพียง ๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ๑๔ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๗ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ๖ โครงการ นำมาตั้งจ่ายงบประมาณ ๑ โครงการ และอันดับสุดท้าย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ๓ โครงการ มิได้นำมาตั้งในงบประมาณจ่าย (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒)

๒. เมื่อพิจารณาจำนวนโครงการที่ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือโครงการที่ถ่ายโอนเงินสะสม หรือโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือโครงการจากกันเงินเหลือมีปี จำนวน ๓๐ โครงการ กับจำนวนโครงการที่สามารถเบิกจ่ายจริง ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ โครงการ และจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๑๓๗,๘๙๐ บาท สามารถเบิกจ่ายเงินที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๓,๘๘๘.๙๐ บาท โดยยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีการเบิกจ่ายมากที่สุด เป็นเงิน ๓,๖๗๓,๘๘๘.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๐ ของงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งจ่าย รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยังไม่มีการดำเนินโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยังไม่มีการดำเนินโครงการ และไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑.	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบคลองหัว ไผ่เทศ เรียบคลองขุดตลอด หมู่ที่ ๓ ถึงเขตติดต่อ ไผ่ชะเลือด	๑๑๘,๐๐๐		✓ -		กองช่าง
๒.	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบคลองขุดตลอด - บ้านนาฝุ่น (ซ้าย) หมู่ที่ ๔	๑๑๘,๐๐๐		- ✓		กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๘ แยกบ้านนางพะยอม ขยับกิจ หมู่ที่ ๑	๒๘๒,๐๐๐		- ✓		กองช่าง
๔.	โครงการขยายท่อเมนประปาจากหน้าบริษัทซีพีเอฟ - บริเวณเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) หมู่ที่ ๙	๑๗๗,๐๐๐		- ✓		กองช่าง
๕.	โครงการเสริมปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบคลอง เปรม (ขวา) หมู่ที่ ๕	๙๙,๐๐๐		- ✓		กองช่าง
รวม		๗๙๔,๐๐๐			-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง มีโครงการที่ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการไปแล้ว
๔ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่กันไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ มาเบิกปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีงบประมาณตั้งจ่ายไว้
๗๙๔,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	สำนักงานปลัด
รวม		๓๐,๐๐๐			-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจและเงินทุน มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ยังไม่ได้ดำเนินการและ
งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน	๘๒,๐๐๐	✓	-	๔๐,๙๙๒	สำนักงานปลัด
๒.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐	✓-		๒๑๘,๑๑๒.๕๐	สำนักงานปลัด
๓.	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	๑๐,๐๐๐	-	✓		สำนักงานปลัด
๔.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	-	✓		กองการศึกษา
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๙๔,๖๓๕	✓	-	๒๖,๒๕๐	กองการศึกษา
๖.	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกปีบ และเด็กนักเรียน อ.๑ - ป.๖	๑๑๓,๐๕๕	✓	-	๕๔,๘๙๖.๔๐	กองการศึกษา
๗.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนวัดสระมะเขือ	๑๙๓,๒๐๐	✓	-	๙๒,๔๐๐	กองการศึกษา
๘.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๕๐,๐๐๐	-	✓		สำนักงานปลัด
๙.	โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	สำนักงานปลัด
๑๐.	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๙ หมู่บ้าน	๑๘๐,๐๐๐	-	✓	-	สำนักงานปลัด
๑๑.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือส่งเสริมกิจกรรมกีฬา	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	กองการศึกษา
๑๒.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันสำคัญต่างๆ	๘๐,๐๐๐	-	✓	-	กองการศึกษา
๑๓.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๒๖๐,๘๐๐	✓	-	๒,๔๕๕,๕๐๐	สำนักงานปลัด
๑๔.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๖๗,๒๐๐	✓	-	๗๐๑,๖๐๐	สำนักงานปลัด
๑๕.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐	✓	-	๒๑,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๑๖.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕๖,๐๐๐	✓	-	๕๕,๖๓๘	สำนักงานปลัด
๑๗.	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานรัฐพิธีเนื่องในวันสำคัญของทางราชการ	๗๐,๐๐๐	✓		๗,๕๐๐	กองการศึกษา
รวม		๘,๓๕๐,๘๙๐			๓,๖๗๓,๘๘๘.๙๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๘ โครงการ และงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๘,๓๕๐,๘๙๐ บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓,๔๐๘,๐๗๑.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๑ ในการเบิกจ่ายงบประมาณของยุทธศาสตร์ที่ ๓

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑.	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนา	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	สำนักงาน ปลัด
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่สงกรานต์	๔๐,๐๐๐		-✓		สำนักงาน ปลัด
๓.	โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยเรื่องอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	✓		สำนักงาน ปลัด
๔.	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	๓๕,๐๐๐		✓-		สำนักงาน ปลัด
๕.	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชน	๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	สำนักงาน ปลัด
๖.	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	กองคลัง
๗.	โครงการถมดินสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ศาลา ประชาธิปไตย หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๐๐๐		✓		
รวม		๙๖๓,๐๐๐			-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพองค์กร มีโครงการที่ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการไปแล้ว
จำนวน ๒ โครงการ และงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑,๐๖๕,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๕๓,๙๕๐
บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
	-	-	-	-	-	-
รวม		-			-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีโครงการ
ที่ตั้งงบประมาณไว้ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย (บาท)	สถานะ		งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑.	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A๓ ๑ เครื่อง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	๒,๖๐๐	✓	-		สำนักปลัด
๒.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	✓	-		กองช่าง
๓.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๐,๐๐๐	✓	-		กองคลัง
๔.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	๖๒,๐๐๐	✓	-		สำนักปลัด
๕.	จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบไฟสองระบบ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐,๐๐๐	✓	-		สำนักปลัด
๖.	จัดซื้อชุดดับเพลิง (เสื่อ, กางเกง, หมวก, ถุงมือ, HOOD, ผ้าคลุมศีรษะ) จำนวน ๒ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	✓	-		สำนักปลัด
รวม		๒๒๔,๖๐๐			-	

รายการครุภัณฑ์ ที่ตั้งงบประมาณไว้ ๖ รายการ ในระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ จัดซื้อไปแล้ว ๗ รายการ และงบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๑๓๓,๙๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย

.....